

阿賀野バイパス16工区改良その7工事

令和2年7月度 工程表

工期 自) 令和 元年12月26日
至) 令和 2年11月29日



工種・種別	細別・規格	単位	数量	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考		
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土	
道路改良																																							
道路土工 路体盛土工	路体・サーチャージ盛土	m3	24,800 24,200		350m3/日																																		10月中旬完了予定
地盤改良工 自走式土質改良工	土質改良 ※上黒瀬（土砂仮置場）	m3	2,000 24,200																																				改良数量は盛土材全数量に変更予定
擁壁工 壁面材組立・設置	A2左側：101m2 A2右側：316m2	m2	417																																				
土砂等運搬	購入土：釣浜産	m3	2,420																																				
仮設工 交通誘導警備	百津（現場）	人日																																					
	上黒瀬（積み場）	人日																																					吉田建設運搬終了予定7月15日

月間重点管理目標

1. 車両系建設機械等災害防止	①作業半径内立入禁止措置	②運転業務者有資格者確認
2. 墜落・転落災害防止	①作業手順の確認	②危険箇所の明示
3. 健康管理（熱中症対策）	①体調確認票の活用	②こまめな休憩と水分補給 ③WBGT計の設置