

阿賀野バイパス16工区改良その7工事

令和2年9月度 工程表

工期 自) 令和 元年12月26日  
至) 令和 2年11月29日



工種・種別	細別・規格	単位	数量	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	備考		
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
道路改良																																								
道路土工 路体盛土工	路体・サーチャージ盛土	m <sup>3</sup>	<del>24,800</del> 24,200			350m <sup>3</sup> /日																																	10月中旬完了予定	
地盤改良工 自走式土質改良工	土質改良 ※上黒瀬（土砂 仮置場）	m <sup>3</sup>	<del>2,000</del> 27,000																																				9月中旬完了予定	
擁壁工 壁面上端処理	A2左側：12m A2右側：58m	m	70																																					
仮設工 交通誘導警備	百津（現場）	人日	1																																					
	上黒瀬（積み場）	人日	1																																					

月間重点管理目標

1. 車両系建設機械等災害防止	①作業半径内立入禁止措置	②運転業務者有資格者確認
2. 交通災害防止	①過積載の禁止	②交通誘導警備員の適正配置
3. 健康管理（熱中症対策）	①体調確認票の活用	②こまめな休憩と水分補給 ③WBGT計の設置