

週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工その2工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：平成30年6月14日～令和元年7月12日

現場代理人 堀 伸吾
監理技術者

凡 例：計画 ■ 実施 ■

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
P1橋脚	矢板頭継ぎ撤去	埋戻し 10t 2台廻	矢板引抜	矢板引抜		休工	休工						休工	休工
P2橋脚	矢板頭継ぎ撤去	矢板引抜			矢板切断									
跡片付け								仮設材撤去	仮設材撤去	仮設材撤去	フェンス復旧 鉄板搬出	側溝復旧 鉄板搬出		
立会・検査	9:00 中間検査													
行事予定					14:00 週間工程 西土第1号							14:00 協議会 西土第2号		
その他														