

# 表面

回 覧

## 2月

# みながわだより

発行日 令和2年1月31日

発行人 株式会社 皆川組

春寒の候、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。降雪もなく工事の方は順調に施工が進んでおります。カルバート工のボックスも完成し、残す所ボックス周りの埋戻しや既設水路・道路への接続が、残りの主な作業です。既設水路・道路への接続に關しまして裏面の『排水機場前 通行止めのお知らせ』に詳細を記載していますが、排水機場前の道路を通行止めしなければ工事を行うことができません。大変ご不便とご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。

最後になりますが、また安全第一を心がけ無事故無災害を目指して作業しますでよろしくお願い致します。

工 事 概 要	
工事名	阿賀野バイパス 16工区改良その4工事
工事場所	阿賀野市 百津 地先
工事期間	平成31年3月19日 ~ 令和2年3月20日
作業時間	8:00 ~ 17:00 ※工事の進捗により早出・残業があります 土日、祝日は基本的に休工※工事の進捗により作業する場合があります
工事内容	本工事は国道49号 阿賀野バイパス事業のうち、百津付近における函渠工を施工します。 <主な工種> 道路土工 : 路体盛土 1式、掘削 1式      カルバート工 : 場所打函渠 1式 地盤改良工 : 自走式土質改良工 1式 仮設工、その他
工 事 の 問 い 合 わ せ 先	
請負者	株式会社 皆川組 <現場事務所> 阿賀野市 下条町 15-18 TEL 0250-47-7463    FAX 0250-47-7464 現場代理人・監理技術者 菅原 徹 (携帯080-9677-5998)
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 工務第一課    TEL025-246-7757

※工事に関するご気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。


## 作 業 計 画 図



## 月 間 工 程 表

月間工程表 2月度		株式会社 皆川組																														
阿賀野バイパス 16工区改良その4工事																																
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
曜	日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
カルバート工	埋戻し 900m <sup>3</sup> 中詰土 200m <sup>3</sup> 敷砂利																															
場所打ち函渠付帯工	継手工 防水工																															
足場工																																
排水構築物工	仮水路 0.8*0.8 L=40m																															
構築物撤去工	仮水路撤去 1.0*1.0 L=173m																															
防護柵工	ガードレール Gr-C-2B																															
仮設工	敷き鉄板撤去																															

## 現 場 進 捗 写 真





# 排水機場前 通行止めのお知らせ


※期間 2/10～2/29まで

悪天候により工程が遅れた場合、3/7までになる可能性があります。

工事名：阿賀野バイパス16工区改良その4工事

施工業者：(株)皆川組

現場代理人：菅原 徹 (☎ 080-9677-5998)



※凡例  通行止め区間