

阿賀野バイパス16工区改良その7工事

令和2年10月度 工程表

工期 自) 令和 元年12月26日  
至) 令和 2年11月29日



工種・種別	細別・規格	単位	数量	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考			
				火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日		
道路改良																																								
道路土工 路体盛土工	路体・サーチャージ盛土	m <sup>3</sup>	<del>24,800</del> 24,200		350m <sup>3</sup> /日																																			完了
擁壁工 壁面上端処理	A2左側：12m A2右側：58m	m	70			完了																																		
仮設工 交通誘導警備	百津（現場）	人日	1																																					
	上黒瀬（積み場）	人日	1																																					土砂運搬終了後、丸運建設に引継ぎ
中間技術検査	書類 10:00~12:00 現場 13:30~14:30																																							

月間重点管理目標

- |                 |              |                        |
|-----------------|--------------|------------------------|
| 1. 車両系建設機械等災害防止 | ①作業半径内立入禁止措置 | ②運転業務者有資格者確認           |
| 2. 交通災害防止       | ①過積載の禁止      | ②運転中の携帯電話禁止（ハンズフリーはOK） |
| 3. 公衆災害防止       | ①第三者立入禁止措置   | ②安全施設の保守・点検            |