

週 間 工 程 表

工 事 名： 主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期： 令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人
監理技術者

堀 伸吾

凡 例： 計画 — 実施 —

月日	実 施							予 定						
	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日
工種・作業内容	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
作業土工 掘削 土砂搬出	掘削段取り	掘削段取り	掘削 土砂運搬 2台	掘削 土砂運搬 2台	掘削 土砂運搬 2台	休工	休工	掘削 土砂運搬 2台	掘削 土砂運搬 2台	掘削 土砂運搬 2台	掘削 土砂運搬 2台	掘削 土砂運搬 2台	休工	休工
作業土工 西土23号 搬出										掘削 土砂搬出 2台	掘削 土砂搬出 2台			
交通管理工	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名			積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名		
立会・検査														
行事予定					14:00 週間工程 西土第6号							14:00 連絡会 上部工		
その他	<p style="text-align: center;"> ■ 押土機械 ■ ブルドーザー ■ 掘削機械 ■ バックホウ 土質：セメント系改良土 現況地盤 2.5m～3.0m毎に掘削 1:1.5 33/40 掘削地盤 積込機械 ■ バックホウ 合図者 土砂搬送車両 ■ タンクトラック </p>													