

# 週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人 堀 伸吾  
 監理技術者

凡 例：計画 — 実施 —

月日	実 施							予 定						
	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
工種・作業内容	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	休工	休工	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	休工	休工
作業土工 掘削 土砂搬出 整地	—													
作業土工 西土23号 搬出			掘削 土砂搬出 2台					掘削 土砂搬出 2台						
交通管理工 交通誘導警備員	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名			積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名		
立会・検査														
行事予定					14:00 週間工程							14:00 週間工程		

その他



