

# 週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人 堀 伸吾  
監理技術者

凡例：計画 ■ 実施 ■

月日	実 施							予 定						
	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
掘削 土砂搬出 整地	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	休工	休工	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台				休工	休工
作業土工 西土23号 搬出								掘削 土砂搬出 3台						
交通管理工 交通誘導警備員	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名			積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名					
仮設工										掘削箇所 鉄板敷	第一工区置場 鉄板集積	片付け		
立会・検査											13:30 杭工場検査			
行事予定					14:00 週間工程 西土8号			13:00 協議会		9:00 経営者 安全バト		14:00 工事連絡会 西土6号		

その他

