

週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人 堀 伸吾
 監理技術者

凡例：計画 ■ 実施 ■

月日	実 施							予 定						
	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
作業土工 掘削 土砂搬出 整地	掘削 整地 土砂運搬 10tDT 2台	整地	整地			休工	休工	休工					休工	休工
作業土工 西土23号 搬出	掘削 土砂搬出 3台								掘削 土砂搬出 3~4台	掘削 土砂搬出 3~4台	掘削 土砂搬出 3~4台	掘削 土砂搬出 3~4台		
交通管理工 交通誘導警備員	積込場 出入口 1名								積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名		
仮設工			鉄板敷集積	片付け	片付け									
立会・検査				13:30 杭工場検査										
行事予定			9:00 経営者 安全バト		14:00 工事連絡会 西土8号							14:00 週間工程 西土6号		

その他

