

# 週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人 堀 伸吾  
監理技術者

凡 例：計画 — 実施 —

月日	実 施							予 定						
	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
作業土工 西土23号 搬出	休工	掘削 土砂運搬 10tDT 4台	掘削 土砂運搬 10tDT 4台			休工	休工						休工	休工
交通管理工 交通誘導警備員		積込場 出入口 1名	積込場 出入口 1名											
仮設工				杭P-ト`鉄板敷	杭P-ト`鉄板敷									
既製杭工				施工段取り	施工段取り			重機・機材 搬入組立	重機・機材 搬入組立	重機・機材 搬入組立	キャリブレーション	試験杭		
立会・検査											14:00 キャリブレーション	9:00 試験杭		
行事予定					14:00 週間工程 西土8号							14:00 協議会 西土6号		

その他

①	②	③	④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱