

週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人
監理技術者

堀 伸吾

凡例：計画 ■ 実施 ■

月日	実 施							予 定						
	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
既製杭工	重機・機材 搬入組立	重機・機材 搬入組立	重機・機材 搬入組立	キャリアレージョン	試験杭	休工	休工	杭打設 2本	杭打設 2本	杭打設 2本	杭打設 2本	杭打設 2本	休工	休工
立会・検査				14:00 キャリアレージョン	9:00 試験杭				13:30 杭施工状況			13:30 杭施工状況		
行事予定					14:00 週間工程 西土6号							14:00 協議会 西土8号		
その他														