

週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年3月13日

現場代理人 堀 伸吾
 監理技術者

凡例：計画 — 実施 —

月日	実 施							予 定						
	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
既製杭工	杭打設 2本	杭打設 1本	杭打設 2本	杭打設 3本	杭打設 2本	杭打設 3本	休工	杭打設 2本	杭打設 3本	杭打設 2本	杭打設 3本	杭打設 2本	休工	休工
		PM強風のため 作業中止												
杭残土搬出	4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台		4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台	4tDT 1台		
立会・検査														
行事予定					14:00 協議会 西土8号				10:00 現場見学会					
その他														