

週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：令和元年7月16日～令和2年3月31日

現場代理人 堀 伸吾
監理技術者

凡 例：計画 — 実施 —

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
既製杭工	杭斫り	杭斫り	杭斫り	杭斫り	杭斫り	休工	休工	杭頭撤去	斫り殻搬出 杭内土砂撤去	杭中詰めコン 1回目打設			休工	休工
圃場復旧工	圃場復旧	圃場復旧	圃場復旧	圃場復旧	圃場復旧			圃場復旧	圃場復旧					
仮設工										鉄板搬出 A'リフト'看板撤去	鉄板搬出 A'リフト'看板撤去	鉄板搬出 A'リフト'看板撤去		
立会・検査														
行事予定														
その他														