

週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：令和元年7月16日～令和2年3月31日

現場代理人 堀 伸吾
監理技術者

凡 例：計画 実施

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
既製杭工	杭補強筋			杭中詰めコン 2回目打設		休工	休工	杭検査準備	杭検査準備	杭検査準備	杭検査	作業無し	休工	休工
立会・検査											9:00～ 杭検査			
行事予定														
その他														