

週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年8月31日

現場代理人 堀 伸吾
監理技術者

凡例：計画 ■ 実施 ■

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
既製杭工	杭検査準備	杭検査準備	杭検査準備	杭検査		休工	休工						休工	休工
橋台躯体工					フーチング 鉄筋組立			フーチング 鉄筋組立	フーチング 鉄筋組立	フーチング 鉄筋組立	フーチング 鉄筋組立	フーチング 鉄筋組立		
立会・検査	15:00～ 段階確認 杭出来形		10:00～ 社内検査	9:00～ 杭検査									15:00～ 段階確認 配筋確認	
行事予定													14:00～ 工事連絡会	
その他														