

週間工程表

工事名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工期：令和元年7月16日～令和2年8月31日

現場代理人 堀 伸吾
監理技術者

凡例：計画 ■ 実施 ■

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
橋台躯体工 豎壁 鉄筋工			鉄筋組立	鉄筋組立	鉄筋組立	休工	休工	鉄筋組立	鉄筋組立				休工	休工
橋台躯体工 豎壁 型枠工	型枠組立	型枠組立	型枠組立	型枠組立	型枠組立					型枠組立	型枠組立	型枠組立		
立会・検査								11:00 配筋検査						
行事予定				11:00～ 店社バト	10:00 工事連絡会									
その他														