



# ミナガワタイムズ 8月

発行日：令和2年8月1日 発行人：株式会社 皆川組 M.Yamada

## バイパス工事のお知らせ

日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。  
この度、国道49号阿賀野バイパス事業において、下記の予定で道路工事を行います。  
地域の皆様方には御不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしく  
お願い申し上げます。

### 工 事 概 要

工事名	阿賀野バイパス 16工区改良その7工事
工事場所	阿賀野市 百津 地先
工事期間	令和元年12月26日 ~ 令和2年11月29日
作業時間	8:00~17:00(原則 土・日・祝日は休工) ※週休2日に取り組む工事です。
工事内容	本工事は国道49号阿賀野バイパス事業のうち、小里川2号橋において、A2橋台背面盛土の補強盛土とそれに付随する地盤改良工を施工します。  <主な工種> 路体盛土工 24,800m <sup>3</sup> 、地盤改良工1式、補強土壁工1式、仮設工1式

### 工事の問い合わせ先

施工者	株式会社 皆川組 【現場事務所】阿賀野市若葉町1451-1 TEL: 0250-47-3315 FAX: 0250-47-3316 現場代理人：野口 治(携帯：080-9677-6351) 現場技術者：齋藤 禎晃 若手・女性技術者：山田 実怜
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 工務第一課 TEL: 025-246-7756

※ 工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。



## 月 間 工 程 表

阿賀野バイパス16工区改良その7工事 令和2年8月度 工程表

工種・種別	種別・規格	単位	数量	工期(自) 令和2年8月 令和元年12月26日 ~ 令和2年11月29日																															備 考	
				30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
道路改良																																				
道路土工																																				
路体盛土工	路体・サーチャージ盛土	m <sup>3</sup>	24,800	350m <sup>3</sup> /日																																10月中完了予定
地盤改良工	土質改良 ※上黒瀬(土砂仮置場)	m <sup>3</sup>	30,000																																	改良土量1500m <sup>3</sup> 以上必要予定
擁壁工	A2左側：101m <sup>2</sup> A2右側：316m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	417																																	
土砂運搬	購入土：約150m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,420	※前日の午前中まで連絡																																
仮設工	交通誘導警備	人日	1																																	
	上黒瀬(積み場)	人日	1																																	

## 現 場 進 捗 写 真

### 7 月 末 写 真

※ R2年7月31日 撮影



### 補 強 土 壁

