



ミナガワタイムス 9月

発行日：令和2年9月1日 発行人：株式会社 皆川組 M.Yamada

バイパス工事のお知らせ

日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。
 この度、国道49号阿賀野バイパス事業において、下記の予定で道路工事を
 行います。
 地域の皆様方には御不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしく
 お願い申し上げます。

工事概要

工事名	阿賀野バイパス 16工区改良その7工事
工事場所	阿賀野市 百津 地先
工事期間	令和元年12月26日 ~ 令和2年11月29日
作業時間	8:00~17:00 (原則 土・日・祝日は休工) ※週休2日に取り組む工事です。
工事内容	本工事は国道49号阿賀野バイパス事業のうち、 小里川2号橋において、A2橋台背面盛土の補強盛土と それに付随する地盤改良工を施工します。 <主な工種> 路体盛土工 24,800m ³ 、地盤改良工1式、補強土壁工1式、仮設工1式

工事の問い合わせ先

施工者	株式会社 皆川組 【現場事務所】阿賀野市若葉町1451-1 TEL: 0250-47-3315 FAX: 0250-47-3316 現場代理人: 野口 治 (携帯: 080-9677-6351) 現場技術者: 斎藤 禎晃 若手・女性技術者: 山田 実怜
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 工務第一課 TEL: 025-246-7756

※ 工事に関することでお気づきの点がございましたら、
皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願い
いたします。



月間工程表

阿賀野バイパス16工区改良その7工事		令和2年9月度 工程表		工期		令和元年12月26日		令和2年11月29日		株式会社 皆川組																														
工種・種別	種別・規格	単位	数量	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	備	考	
道路改良																																								
道路土工 路体盛土工	路体・サーチャージ盛土	m ³	24,800		350m ³ /日																																		10月中電完了予定	
地盤改良工 自走式土質改良工	土質改良 ※上黒瀬(土砂板盛場)	m ³	27,000																																				9月中電完了予定	
擁壁工 壁面上部処理	A2左側: 12m A2右側: 58m	m	70																																					
仮設工 交通誘導警備	百津(現場)	人日	1																																					
	上黒瀬(積み場)	人日	1																																					

現場進捗写真

8月末写真

※ R2年8月31日撮影



補強土壁

