

週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：令和元年7月16日～令和2年8月31日

現場代理人 堀 伸吾
監理技術者

凡 例：計画 ■ 実施 ■

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
橋台躯体工 型枠工	養生	養生	養生	養生	養生	休工	休工	フーチング脱型	フーチング脱型	出来形測定	ボス型枠撤去	非破壊試験	休工	休工
立会・検査												11:00～ 出来形確認 ひび割れ調査		
行事予定														
その他														