

回 覧

みながわだより



発行日 令和2年1月7日  
 発行人 株式会社 皆川組

謹んで新年のお祝い申し上げます。昨年は7月より工事を進めて参りました。その中で皆様のご理解、ご協力によりこれまでの運びとなりましたこと感謝申し上げます。また、本工事は今年の3月で竣工を迎える予定ですが今年も皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

工事の進捗としては、右下の写真の通り長期に渡って施工していた盛土工が終了しました。皆様が普段使用している農道を通させて頂いたお陰で天候が悪化する前に終わることができましたこと感謝申し上げます。また、カルバート工に関しては本体のコンクリート打設は終了し、残る作業は型枠・足場の解体、水路壁のコンクリート打設、埋戻し、BOX内部の中詰め土等になります。1月は材料の引上げ等で中型トラック主に工事用道路内を走行しますので気を付けて頂けると幸いです。最後に竣工まで安全第一を心がけ無事故無災害で工事を終わられるように作業いたしますのでよろしくお願い致します。

工 事 概 要

工事名	阿賀野バイパス 16工区改良その4工事
工事場所	阿賀野市 百津 地先
工事期間	平成31年3月19日 ~ 令和2年3月20日
作業時間	8:00 ~ 17:00 ※工事の進捗により早出・残業があります 土日、祝日は基本的に休工※工事の進捗により作業する場合があります
工事内容	本工事は国道49号 阿賀野バイパス事業のうち、百津付近における函渠工を施工します。 <主な工種> 道路土工 : 路体盛土 1式、掘削 1式      カルバート工 : 場所打函渠 1式 地盤改良工 : 自走式土質改良工 1式 仮設工、その他

工 事 の 問 い 合 わ せ 先

請負者	株式会社 皆川組 <現場事務所> 阿賀野市 下条町 15-18 TEL 0250-47-7463 FAX 0250-47-7464 現場代理人・監理技術者 菅原 徹 (携帯080-9677-5998)
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 工務第一課 TEL025-246-7757

※工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。

作 業 計 画 図



月 間 工 程 表

阿賀野バイパス 16工区改良その4工事		月間工程表 1月度																														
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
道路土工 掘削工 掘削	5,400m <sup>3</sup>																															
道路土工 掘削工 土砂等運搬																																
道路土工 路体盛土工 路体盛土	16,800m <sup>3</sup>																															
地盤改良工 自走式土質改良工 土質改良	8,800m <sup>3</sup>																															
カルバート工 作業土工 床掘り	1,800m <sup>3</sup>																															
カルバート工 場所打函渠工 基礎材																																
カルバート工 場所打函渠工 均しコンクリート																																
カルバート工 場所打函渠工 コンクリート																																
カルバート工 場所打函渠工 鉄筋																																
カルバート工 場所打函渠工 型枠																																
カルバート工 場所打函渠工 足場																																
カルバート工 場所打函渠工 支保																																
クレーン25t																																

2. 当該工事の現場条件等に対応した施工手順 次の手順で施工を行う。

プレロード盛土撤去・作業土工 ⇒ 平板載荷試験(地盤反力測定) ⇒ 基礎砕石・均しコンクリート ⇒ 函渠工

函渠工は次の手順で施工を行う。

- (中央部) 段落ち防止用枕。
- (左口部) 底版。
- (右口部) 底版。
- (左口部) 側壁・頂版・ウイング。
- (右口部) 側壁・頂版・ウイング。

現 場 進 捗 写 真

