阿賀野バイパス16工区改良その７工事

令和2年5月度　工程表

工期　自）　令和　元年１２月２６日
　　至）　令和　２年１１月２９日

株式会社 皆川組

工種・種別	細別・規格	単位	数量	29 水	30 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	備考
道路改良																																						
				←		GW休暇					→																											
道路土工 路体盛土工	路体（築堤）盛土	m3	24,800																											試験盛土								盛土形状の決定、3D起工測量・設計データ作成、試験盛土後施工予定
地盤改良工 自走式土質改良工	土質改良　※上黒瀬（吉田建設仮置き場）	m3	2,000																										キャリブ								改良数量は盛土材全数量に変更予定
擁壁工 壁面材組立・設置	A2左側：101m2 A2右側：316m2	m2	417	→							基礎コン養生期間												→	搬入														
土砂等運搬	購入土：釣浜産を予定	m3	2,420																																			
背面砕石	C-40	m3	205																						6m3					6m3			7m3					
排水管敷設	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ150	m	100																																			
排水管敷設	暗渠排水管 単粒5号（20～13㎜）	m3	20																																			
排水管敷設	基盤排水溝 C-40	m3	136																						70m3					26m3			40m3					

月間重点管理目標

1．車両系建設機械等災害防止　①作業半径内立入禁止措置　②運転業務者有資格者確認
2．クレーン災害防止　①玉掛け用具の使用前点検、終業時点検　②吊り荷下の立入禁止措置
3．健康管理（熱中症対策）　①体調確認票の活用　②こまめな休憩と水分補給　③WBGT計の設置