工事名：阿賀野川河道掘削その1他工事

計　画　工　程　表

工期　(自)　平成31年　3月29日
(至)　平成31年12月27日（274日間）

株式会社 皆川組

工種	種別・細別	単位	数量	変更数量	構成比率(%)
築堤・護岸					
準備工		式	1		
【松浜地区】		式	1		
河川土工		式	1		
掘削工		式	1		
	掘削	m3	18,000		
	土砂等運搬　L=1.5km以下	m3	18,000		
残土処理工		式	1		
	整地	m3	18,000		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
	敷鉄板設置撤去	枚	500		
【下山地区】		式	1		
法覆護岸工		式	1		
作業土工		式	1		
	床掘り～基面整正～整地～土砂等運搬	m3	200		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（平ﾌﾞﾛｯｸ張）		式	1		
	大型平ﾌﾞﾛｯｸ張、隅壁、小口止	m2	505		
	遮水ｼｰﾄ張	m2	547		
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	14		
撤去工	**※協議による**	式			
	既設袋詰玉石移設 2t 109袋	袋			
	既設かごマット	m			
【横越地区】		式	1		
堤防養生工		式	1		
伐木除根工		式	1		
	伐木・伐竹（複合）、粗、中	m2	25,300		
	伐木・伐竹運搬	m2	25,300		
	処分費（生木・木根）	t	450		
萌芽抑制工		式	1		
	塩挿入　幹径10～30㎝以下	本	1,000		
	塩挿入　幹径30㎝超	本	150		
後片付け		式	1		

平成31年

3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

3/28　契約
4/22　安全ニアリング
4/23　着手日
GW休暇 4/27～5/6
お盆休み 8/10～8/18
8/28　掘削工 引渡し期限
18000m3÷400m3×1.8=81日
※9月30日まで出水期のため法覆護岸工施工不可
500m2÷15m3×1.8=60日
※7月末まで植生養生のため伐木除根工施工不可

出来高進捗（%）

安全関連行事

出来高進捗率(%)		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	計画		1.6%	10.0%	24.4%	35.8%	50.2%	61.5%	82.2%	97.5%	100%
	実施										