4月度　月間工程表

工　事　名　　西土第6号　主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工　　期　　令和1年7月16日　～　令和2年8月31日

株式会社 皆川組

工種 / 種別	4月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
既製杭工　杭頭処理		コン				補強筋		コン	墨出し測量				出来形																	
橋台躯体工　鉄筋																				フーチング										
橋台躯体工　足場																											竪壁			
仮設工 残土ヤード	鉄板搬出																													
使用機械等		ポンプ車				25t クレーン		ポンプ車												25t　クレーン										
立会検査等																AM 中間検査														