5月度　月間工程表

工　事　名　　西土第6号　主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工　　期　　令和1年7月16日　～　令和2年8月31日

株式会社 皆川組

工種 / 種別	5月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
橋台躯体工　鉄筋							竪壁																								
橋台躯体工　型枠											フーチング											解体									
橋台躯体工　生コン														打設	養生										出来形・品質						
作業土工　埋戻し																															
橋台躯体工　足場											解体																				
重機等							25t クレーン							ポンプ車																	
立会検査等																															