6月度　月間工程表

工　事　名　　西土第6号　主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工工事

工　　期　　令和1年7月16日　～　令和2年8月31日

株式会社 皆川組

工種 / 種別	6月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
橋台躯体工 コンクリート　養生	■	■	■	■	■																									
橋台躯体工 足場工											■	■																		
橋台躯体工 鉄筋工															■	■								■	■	■			■	■
橋台躯体工 型枠工	■ 解体																■	■	■			■	■							
作業土工 埋戻し								■	■																					
重機等	25t ｸﾚｰﾝ				ひび割れ調査						25t ｸﾚｰﾝ				25t ｸﾚｰﾝ									25t ｸﾚｰﾝ		25t ｸﾚｰﾝ			25t ｸﾚｰﾝ	
立会検査等					出来形確認																									配筋検査